

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-017

现场工作内容		组件安装			
作业地点		车间门口场地			
作业项目 主要危险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否有损，安装过程中索具是否挂靠牢固 2. 不在作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊车周围设立警戒线 3. 现场管理人员及施工人员安全中帽、安全带佩戴			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	安装过程中屋面和地面各有1名管理人员，地面和屋面施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通 施工人员已进行技术交流			
	平面 布置	管理人员就位，在整个安装作业时符合安全文明施工标准化管理规定			
	安全 措施	各相关人员佩戴安全中帽、安全带，现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机，以便随时掌握安装情况，在吊车作业区域设立安全警戒线			
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施	施工人员佩戴安全中帽、安全带，地面管理人员需时刻注意在安装时吊臂下是否有人、高空坠物	
	无			复验意见： 已按照监理指令进行操作	
旁站 时间	开始	2019年4月7日8时30分		对应 作业	现场准备工作就绪
	结束	2019年4月7日15时00分			现场准备工作到位

旁站监理人员：刘晨瑞

作业负责人：耿有奎

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。