

安全旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-AQPZ-018

现场工作内容		屋顶桁架吊装			
作业地点		车间门口场地			
作业项目 主要风险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否有损，锁链是否牢固 2. 吊车作业时吊臂范围内是否有人走动，以及在吊臂周围设立警戒线 3. 现场管理人员及施工人员安全 帽佩戴			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员，地面和屋面施工人员各2名，吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通施工人员已进行技术交底			
	平面布置	管理人员就位，在整个吊装作业时符合安全文明施工标准化管理规定			
	安全措施	各相关人员佩戴安全帽，现场管理人员和吊车司机各配一台对讲机以便实时掌握吊装安全，在吊车作业区域设置安全警戒线			
现场主要问题	无		监理有关措施	施工人员佩戴安全帽，地面管理人员时刻注意在吊装时吊臂下是否有人	
	无			复验意见： 符合按照监理指令执行操作	
旁站时间	开始	2019 年 4 月 11 日 12 时 30 分		对应作业	现场准备工作到位
	结束	2019 年 4 月 11 日 16 时 30 分			现场管理工作完善

旁站监理人员：刘晨阳

作业负责人：叶喻莹

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。