

安全旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHTL-AQPZ-019

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		车间门口场地	
作业项目 主要危险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否受损, 吊装过程中索具是否挂靠牢固 2. 吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动, 以及在吊车周围设立警戒线 3. 现场管理人员及施工人员是否穿戴安全带	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊装过程中屋面和地面各有1名管理人员, 地面和屋面施工人员各2名, 吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通施工人员已进行技术交底	
	平面布置	管理人员就位, 在整个吊装作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	各相关作业人员佩戴安全带, 安全带, 现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机, 以便实时掌握吊装情况, 在吊装作业区域设立警戒线	
现场主要问题	整改结果:	无	施工人员佩戴安全带, 地面管理人员时刻注意在吊装时吊臂下是否有人, 高空坠物
		无	复验意见: 已按照监理指令进行操作
旁站时间	开始	2019年4月2日9时30分	对应作业
	结束	2019年4月2日16时00分	现场准备工作就绪

旁站监理人员: 刘晨瑞

作业负责人: 耿有亮

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。