

安全旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQRPZ-022

现场工作内容		低压交流电缆吊运	
作业地点		车间门口空地	
作业项目 主要风险分析		1. 吊车钢丝绳、索具是否合格, 吊运过程中索具是否挂靠牢固 2. 吊车在作业时吊臂范围内是否有人走动, 以及在吊车周围发生警戒线 3. 现场管理人员及施工人员是否全部佩戴	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	吊运过程中屋面和地面各有1名管理人员, 地面和屋面施工人数各2名, 吊车司机和2名管理人员各配一台对讲机实时沟通施工人员已进行技术交底	
	平面布置	管理人员就位, 在整个吊运作业时符合安全文明施工标准化管理规定	
	安全措施	各相关人员佩戴安全帽, 现场管理人员和吊车司机各配备一台对讲机, 以便实时掌握吊运情况, 在吊车作业区域设置警戒线	
现场主要问题	无	整改结果: 无	施工人员佩戴安全帽, 地面管理人员需时刻注意在吊运时吊臂下是否有人
			复验意见: 能按照监理指令执行操作
旁站时间	开始	2019 年4月21日9时00分	对应作业
	结束	2019 年4月21日15时30分	

旁站监理人员: 刘晨瑞

作业负责人: 耿有奎

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。