

安全旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM22-011

现场工作内容		网架吊装就位	
作业地点		厂区光伏区	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2 吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施。 3、吊装过程中要用溜绳控制方向，待材料就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	吊装区域为设有警戒区域	监理有关措施	要求施工单位对吊装区域设立警戒区域，避免无关人员随意进出。
	整改结果： 整改完成		复验意见： 已整改完成，同意吊装就位。
旁站时间	开始	2019 年 12 月 8 日 7 时 00 分	对应作业
	结束	2019 年 12 月 8 日 16 时 20 分	
		开始前人、机、料、法、环良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员（签名）：

宋坤

作业负责人（签名）：

刘红兵



扫描全能王 创建