

安全旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM22-005

现场工作内容		临时脚手架搭设	
作业地点		厂区光伏区	
作业项目 主要危险分析		1、坍塌 2、坠落 3、物体打击 4、其他伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工方案且已审批。施工人员持证上岗，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐，安全保护用品佩戴齐全。	
	平面 布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌，现场布置满足施工安全要求。	
	安全 措施	立杆、纵、横向水平杆（大、小横杆）杆件构造及搭接： 1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 $\geq 500\text{mm}$ ；立杆间距、大横杆步距符合方案要求； 2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件，两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$ ； 3.立杆、大横杆采用对接方式连接；剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度 $\geq 1\text{m}$ ； 4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测，其力矩在 $40-50\text{N} \cdot \text{m}$ 范围内且不大于 $65\text{N} \cdot \text{m}$ ；	
现场 主要 问题	整改结果：		无 
	无 		复验意见： 无 
旁站 时间	开始	2019 年 3 月 29 日 17 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 3 月 29 日 17 时 30 分	
旁站监理人员（签名）：		作业负责人（签名）：	

旁站监理人员（签名）：

宋超

作业负责人（签名）：

徐建书



由 扫描全能王 扫描创建

