

安全旁站监理记录表

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM22-006

现场工作内容		临时脚手架搭设	
作业地点		厂区光伏区	
作业项目 主要风险分析		1、坍塌 2、坠落 3、物体打击 4、其他伤害	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	施工方案且已审批。施工人员持证上岗, 安全员负责现场的安全事宜, 施工前已进行了安全交底。搭设人员要求服装整齐, 安全保护用品佩戴齐全。	
	平面 布置	作业区现场设置了安全围栏、警示牌, 现场布置满足施工安全要求。	
	安全 措施	立杆、纵、横向水平杆(大、小横杆)杆件构造及搭接: 1.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离 $\geq 500\text{mm}$; 立杆间距、大横杆步距符合方案要求; 2.立杆与大横杆之间、大横杆与小横杆之间的连接扣件, 两扣件中心距 $\leq 150\text{mm}$; 3.立杆、大横杆采用对接方式连接; 剪刀撑斜杆的接长采用搭接且搭接长度 $\geq 1\text{m}$; 4.扣件紧固力矩用力矩扳手进行检测, 其力矩在 $40-50\text{N}\cdot\text{m}$ 范围内且不大于 $65\text{N}\cdot\text{m}$;	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 1、脚手架上端踏板安装间隙过大		监理指令: 1、要求施工单位对踏板间隙过大部位进行整改
	整改结果: 已整改完成		复验意见: 完成
旁站 时间	开始	2019年3月30日11时20分	对应 作业
	结束	2019年3月30日11时00分	

旁站监理人员(签名):

宋书

作业负责人(签名):

徐建书



由 扫描全能王 扫描创建

