



安全旁站监理记录表

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目 编号: WLY-AQPZ-004

现场工作内容		经开物流园#1、#2 箱变、预制舱吊装		
作业地点		经开物流园		
作业项目 主要危险分析		经开物流园车辆流动较大, 设备头重脚轻, 工人经验较浅		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊车 1 辆, 管理人员 9 人, 工人 7 人现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。		
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求, 现场安全管理制度已落实, 个人安全防护用品使用符合规定。		
	安全 措施	安全施工方案书面已报审, 安全措施现场执行较好。		
现场 主要 问题	设备重量头重脚轻, 现场绑带长度不满足使用要求		指定专人指挥, 疏导交通, 避免高空坠物 复验意见: 已按要求整改完毕。	
	整改结果: 采购绑定, 将绑带长度分散, 均匀受力			
旁站 时间	开始	2019 年 4 月 16 日 13 时	对应 作业	设备与基础位置把控
	结束	2019 年 4 月 16 日 16 时		

旁站监理人员 (签名): 
2019.4.16

作业负责人 (签名): 
2019.4.16.