

安全旁站监理记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号：GHRC-CZZH-AQPZ-03

现场工作内容		组件吊装与分散			
作业地点		工地现场			
作业项目 主要危险分析		高空临边作业——防止人员坠落。 高空落物——高空禁止抛落物件和设置施工区警戒。 起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤。 物体打击——材料搬运挤压、磕碰将造成材料损坏。			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	施工前项目部已对施工班组进行安全技术交底工作。 现场搬运工人 27 人，管理人员 1 人，安全员 1 人，指挥人员 1 人。 汽车吊 1 台，专职司机 1 人，叉车 1 台，司机 1 人。			
	平面布置	吊装区域地面设置警戒，有专人旁站； 施工屋面已设置施工通道； 屋面上有专人指挥起吊作业；			
	安全措施	工人均已佩戴安全帽； 临边防护已到位； 吊装工具牢靠合格； 安全措施满足作业条件；			
现场主要问题	无。		监理 有关 措施		
	整改结果：			复验意见：	
旁站 时间	开始	2019 年 03 月 16 日 08 时 30 分		对应 作业	组件吊运前技术交底
	结束	2019 年 03 月 16 日 16 时 40 分			清理垃圾，工完场请

旁站监理人员（签名）：  施工负责人（签名）： 