


安全旁站监理记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号: GHRC-CZZH-AQPZ-08

现场工作内容		1#厂房二层北侧立柱加固		
作业地点		1#厂房二层二层		
作业项目 主要危险分析		触电——电焊机接地规范。 火灾——厂房内电焊作业。		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	电焊作业人员经过培训、考核,持证上岗; 电焊工 2 人,其他工人 3 人,管理人员 1 人,电焊机 2 台; 施工前经厂方开具动火作业正和项目部安全技术交底。		
	平面布置	作业区拉设警戒线,悬挂警戒标志牌; 施焊区防火布围挡,柱底部铺设防火布; 有管理人员现场监督; 现场配置在有效期内合格的灭火器;		
	安全措施	工人均已佩戴安全帽; 电焊作业人员按规定佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用护目镜和面罩; 每台焊机有独立的接地,接零线,接点可靠。 施焊完毕后,留有充分的时间观察,确认无引火点,方可离去;		
现场主要问题	工人未带安全帽		口头警告	
	整改结果: 已佩戴		复验意见: 符合要求	
旁站时间	开始	2019 年 03 月 23 日 08 时 30 分	对应作业	开动火证,安全交底
	结束	2019 年 03 月 23 日 17 时 00 分		清理垃圾,工完场清

旁站监理人员(签名):



施工负责人(签名):

