


安全旁站监理记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号：GHRC-CZZH-AQPZ-09

现场工作内容		1#厂房二层北侧立柱加固		
作业地点		1#厂房二层二层		
作业项目 主要危险分析		触电——电焊机接地规范。 火灾——厂房内电焊作业。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	电焊作业人员经过培训、考核，持证上岗； 电焊工 2 人，其他工人 3 人，管理人员 1 人，电焊机 2 台； 施工前经厂方开具动火作业证和项目部安全技术交底。		
	平面 布置	作业区拉设警戒线，悬挂警戒标志牌； 施焊区防火布围挡，柱底部铺设防火布； 有管理人员现场监督； 现场配置在有效期内合格的灭火器；		
	安全 措施	工人均已佩戴安全帽； 电焊作业人员按规定佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋，使用护目镜和面罩； 每台焊机有独立的接地，接零线，接点可靠。 施焊完毕后，留有充分的时间观察，确认无引火点，方可离去；		
现场 主要 问题	无		监 理 有 关 措 施	复 验 意 见：
	整改结果：			
旁站 时间	开始	2019 年 03 月 24 日 08 时 30 分	对 应 作 业	开动火证，安全交底
	结束	2019 年 03 月 24 日 17 时 00 分		清理垃圾，工完场清

旁站监理人员（签名）：



施工负责人（签名）：

