

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号: GHRC-CZZH-AQPZ-14

|                      |       |                                                                                                      |        |           |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 现场工作内容               |       | 1#厂房二层南侧立柱加固                                                                                         |        |           |
| 作业地点                 |       | 1#厂房二层                                                                                               |        |           |
| 作业项目<br>主要危险分析       |       | 触电——电焊机接地规范。<br>火灾——厂房内电焊作业。                                                                         |        |           |
| 施工现场安全<br>文明施工<br>评价 | 组织管理  | 电焊作业人员经过培训、考核,持证上岗;<br>电焊工 1 人,其他工人 3 人,管理人员 1 人,电焊机 1 台;<br>施工前经厂方开具动火作业证和项目部安全技术交底。                |        |           |
|                      | 平面布置  | 作业区拉设警戒线,悬挂警戒标志牌;<br>施焊区防火布围挡,柱底部铺设防火布;<br>有管理人员现场监督;<br>现场配置在有效期内合格的灭火器;                            |        |           |
|                      | 安全措施  | 工人均已佩戴安全帽;<br>电焊作业人员按规定佩戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用护目镜和面罩;<br>每台焊机有独立的接地,接零线,接点可靠。<br>施焊完毕后,留有充分的时间观察,确认无引火点,方可离去; |        |           |
| 现场主要问题               | 无     |                                                                                                      | 监理有关措施 |           |
|                      | 整改结果: |                                                                                                      |        | 复验意见:     |
| 旁站时间                 | 开始    | 2019 年 03 月 29 日 08 时 30 分                                                                           | 对应作业   | 开动火证,安全交底 |
|                      | 结束    | 2019 年 03 月 29 日 17 时 00 分                                                                           |        | 清理垃圾,工完场请 |

旁站监理人员(签名): 常春

施工负责人(签名): 成利