

安全旁站监理记录表

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号：GHRC-CZZH-AQPZ-25

现场工作内容		SVG 吊装就位			
作业地点		工地现场			
作业项目 主要危险分析		起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤。 物体打击——材料吊运挤压、磕碰将造成材料损坏。			
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	施工前项目部已对施工班组进行安全技术交底工作。 现场搬运工人 10 人，管理人员 1 人，安全员 1 人，指挥人员 1 人。 汽车吊 1 台，专职司机 1 人。 作业前进行技术交底。			
	平面布置	吊装区域地面设置警戒，有专人旁站； 有专人指挥起吊作业；			
	安全措施	工人均已佩戴安全帽； 吊装工具牢靠合格； 安全措施满足作业条件；			
现场主要问题	无		监理有关措施		
	整改结果：			复验意见：	
旁站时间	开始	2019 年 04 月 11 日 13 时 00 分		对应作业	吊运前技术交底
	结束	2019 年 04 月 11 日 14 时 30 分			吊装就位

旁站监理人员（签名）：

施工负责人（签名）：