

安全旁站监理记录表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容		屋面光伏组件吊装		
作业地点		7#厂房		
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场屋面及地面共配置施工人员 8 人，吊装到屋面马上散料，满足现场施工需要。 2、吊装方案已制订，并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。		
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，临时用电设施符合安全文明标准化管理规定要求		
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、起重机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置标识牌，严禁无关人员进入现场。		
现场主 要问题	个别现场作业人员没有佩戴安全帽 必须有专人指挥作业		监理 有关 措施	要求所有作业人员必须佩戴安全帽
	整改结果： 作业人员已经佩戴安全帽 已安排专人进行指挥吊装			复验意见： 同意开始作业
旁站 时间	开始	2019 年 04 月 02 日 08 时 30 分	对应 作业	已准备就绪，开始吊装
	结束	2019 年 04 月 02 日 10 时 50 分		吊装完成

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：