

## 安全旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目    编号：ZHJL-ZSFZ-AQPZ-01

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 日期及气候：2019年04月12日    晴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工程地点：河南省浙商纺织有限公司 |
| 旁站监理的部位及工序：1#屋面气楼改造钢梁、檩条吊运地面材料区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 旁站监理开始时间：9:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：11:30   |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名。</li> <li>2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。</li> <li>3. 作业人员共计 8 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机 1 人，施工人员 12 人，记录人员 1 人。</li> <li>4. 施工器具：25T 吊车一台。</li> <li>5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→捆绑钢梁、檩条→吊运钢梁、檩条→堆放至材料区。</li> </ol> <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全员已到位。</li> <li>2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带。</li> <li>3. 特种作业人员持证上岗。</li> <li>4. 施工过程符合要求。</li> </ol> <p>发现的问题及处理情况：</p> <p style="padding-left: 20px;">无</p> <p>旁站监理人员（签字）：</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <span style="font-size: 1.2em; margin-right: 20px;">王道青</span> <span style="font-size: 1.2em; margin-right: 20px;">侯善善</span> <span style="margin-left: 50px;">2019 年 04 月 12 日</span> </div> |                  |