

安全旁站监理记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-AQPZ-04

日期及气候：2019年04月25日 晴	工程地点：河南省浙商纺织有限公司
旁站监理的部位及工序：4#屋面气楼改造钢梁、檩条吊运地面材料区	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计 8 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机 1 人，施工人员 12 人，记录人员 1 人。 4. 施工器具：25T 吊车一台。 5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→捆绑钢梁、檩条→吊运钢梁、檩条→堆放至材料区。	
监理情况： 1. 安全员已到位。 2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带。 3. 特种作业人员持证上岗。 4. 施工过程符合要求。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： 任 善 善 2019 年 04 月 25 日	