

安全旁站监理记录表

工程名称： 洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号： 002

现场工作内容		桥架吊装旁站	
作业地点		四号、三号、二号、一号车间	
作业项目 主要危险分析		机器具伤人、高空坠落。	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	吊装专项方案已经批准。 工作票已签发，安全技术已交底，施工人员已有操作证，安全员在岗位监护。	
	平面布置	范围内已拉警界线，警示标志已竖在明显地方，信号工专职指挥，专职安全员现场指挥。	
	安全措施	检查安全帽、施工范内设置警界线。专人安全看护，已挂工作警示牌。	
现场主要问题	发现信号工未到。		七点二十信号工到位 复验意见： 符合要求，允许作业。
	整改结果： 信号工到位。		
旁站时间	开始	2019 年 03 月 29 日 7 时 00 分	对应作业 正常 正常
	结束	2019 年 03 月 29 日 18 时 10 分	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。