


安全旁站监理记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：001

现场工作内容		组件支架吊装旁站	
作业地点		四号、三号、二号、一号车间	
作业项目 主要危险分析		机器具伤人、高空坠落。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊装专项方案已经批准。 工作票已签发，安全技术已交底，施工人员已有操作证，安全员在岗位监护。	
	平面 布置	范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，信号工专职指挥，专职安全员现场指挥。	
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。专人安全看护，已挂工作警示牌。	
现场 主要 问题	发现下面两个穿绳人员有一个未戴安全帽。		请出现场，戴帽后方允许进场
	整改结果： 现场督促整改，符合要求		
旁站 时间	开始	2019 年 03 月 10 日 7 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 03 月 10 日 17 时 30 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称: 洛阳交通集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 002

现场工作内容		桥架吊装旁站	
作业地点		四号、一号、二号、一号车间	
作业项目		机器具伤人、高空坠落	
主要危险分析		吊装专项方案已经批准。 工作票已签发, 安全技术已交底, 施工人员已有操作证, 安全员在岗位监护。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	范围内已拉警戒线, 警示标志已竖在明显地方, 信号工专职指挥, 专职安全员现场指挥。	
	平面 布置	检查安全帽、施工范内设置警戒线。专人安全看护, 已挂工作警示牌。	
	安全 措施		
现场 主要 问题	发现信号工未到。		七点二十信号工到位
	整改结果: 信号工到位。		
旁站 时间	开始	2019 年 03 月 29 日 7 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 03 月 29 日 18 时 10 分	
		正常	正常

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目


编号：003

现场工作内容		百分之六十五组件、全部逆变器吊装旁站		
作业地点		四号、二号、三号、一号车间		
作业项目 主要危险分析		机器具伤人、高空坠落		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊装专项方案已经批准。 工作票已签发，安全技术已交底，施工人员已有操作证，安全员在岗位监护。		
	平面 布置	范围内已拉警戒线，警示标志已竖在明显地方，信号工专职指挥，专职安全员现场指挥。		
	安全 措施	检查安全帽、施工范内设置警戒线。专人安全看护，已挂工作警示牌。		
现场 主要 问题	准备工作充分。		未发现问题	
	整改结果：			
旁站 时间	开始	2019 年 05 月 14 日 6 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2019 年 05 月 14 日 19 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：004

现场工作内容		并网柜终端缆线制作旁站	
作业地点		铸造车间配电房	
作业项目 主要危险分析		防烫伤、防触电措施良好，缆线规格型号符合设计要求、绝缘性能良好，终端配件齐全，制作工艺符合规程及产品要求，接地连接可靠，相色标记正确。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	专项方案已经批准。 安全技术已交底。 施工人员已有操作证。	
	平面 布置	专业技术人员现场指挥。	
	安全 措施	检查安全帽佩带正常，厂家停电施工。专人安全看护，已挂工作警示牌。	
现场 主要 问题	准备工作充分。		未发现问题的
	整改结果：		复验意见： 符合要求，允许作业。
旁站 时间	开始	2019 年 06 月 03 日 19 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 06 月 03 日 21 时 00 分	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。