

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: JSJY-JL -AQPZ-04

|                |              |                                                                                       |       |                |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 现场工作内容         |              | 1#厂房屋顶加固                                                                              |       |                |
| 作业地点           |              | 1#厂房内                                                                                 |       |                |
| 作业项目<br>主要风险分析 |              | 触电——现场临时电。<br>高空坠落——登高曲臂车及厂房行车上脚手架高空作业人员。<br>高空落物——高处施工材料及工具等。                        |       |                |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理         | 施工单位项目部对工人进行安全技术交底。<br>加固施工人员 8 人, 曲臂车 2 台, 厂房行车 2 台, 脚手架。<br>有专职管理人员现场监督。            |       |                |
|                | 平面布置         | 作业区拉设警戒线, 悬挂警戒标志牌。<br>现场配置在有效期内合格的灭火器。                                                |       |                |
|                | 安全措施         | 工人均已规范使用安全帽、安全带。<br>电钻等作业工具用绳索牢靠系于腰间。<br>加固材料放置在曲臂车操作台内, 平台栏杆下部封闭。<br>现场配备防暑降温药品及饮用水。 |       |                |
| 现场主要问题         | 曲臂车作业时未设警戒   |                                                                                       | 立即设置。 |                |
|                | 整改结果:<br>已设置 |                                                                                       |       | 复验意见:<br>符合要求。 |
| 旁站时间           | 开始           | 2019 年 08 月 12 日 07 时 00 分                                                            | 对应作业  | 班前交底, 开始施工     |
|                | 结束           | 2019 年 08 月 12 日 18 时 00 分                                                            |       | 清理现场, 工完场清     |

旁站监理人员 (签名): 李南

施工负责人 (签名): 胡海兵