


JAQ2

安全旁站监理记录表

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号：JSJY-JL-AQPZ-07

现场工作内容		1#厂房屋顶加固		
作业地点		1#厂房内		
作业项目 主要危险分析		触电——现场临时电。 高空坠落——登高曲臂车及厂房行车上脚手架高空作业人员。 高空落物——高处施工材料及工具等。		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	施工单位项目部对工人进行安全技术交底。 加固施工人员 8 人，曲臂车 2 台，厂房行车 2 台，脚手架。 有专职管理人员现场监督。		
	平面布置	作业区拉设警戒线，悬挂警戒标志牌。 现场配置在有效期内合格的灭火器。		
	安全措施	工人均已规范使用安全帽、安全带。 电钻等作业工具用绳索牢靠系于腰间。 加固材料放置在曲臂车操作台内，平台栏杆下部封闭。 现场配备防暑降温药品及饮用水。		
现场主要问题	无		监理有关措施 复验意见：	
	整改结果：			
旁站时间	开始	2019 年 08 月 15 日 07 时 00 分	对应作业	班前交底，开始施工
	结束	2019 年 08 月 15 日 18 时 00 分		清理现场，工完场清

旁站监理人员（签名）：



施工负责人（签名）：

