

JAQ2

安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: JSJY-JL-AQPZ-09

现场工作内容		2#、3#厂房屋顶加固	
作业地点		2#、3#厂房内	
作业项目 主要风险分析		触电——现场临时电。 高空坠落——登高曲臂车及厂房行车上脚手架高空作业人员。 高空落物——高处施工材料及工具等。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	施工单位项目部对工人进行安全技术交底。 加固施工人员 8 人, 曲臂车 3 台。 有专职管理人员现场监督。	
	平面 布置	作业区拉设警戒线, 悬挂警戒标志牌。 现场配置在有效期内合格的灭火器。	
	安全 措施	工人均已规范使用安全帽、安全带。 电钻等作业工具用绳索牢靠系于腰间。 加固材料放置在曲臂车操作台内, 平台栏杆下部封闭。 现场配备防暑降温药品及饮用水。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	整改结果: 无		
旁站 时间	开始	2019 年 08 月 22 日 07 时 30 分	对应 作业
	结束	2019 年 08 月 22 日 18 时 00 分	
		班前交底, 开始施工 清理现场, 工完场清	

旁站监理人员 (签名): 单青

施工负责人 (签名): 顾永红