

JAQ2

安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: JSJY-JL-AQPZ-11

现场工作内容		组件吊装与分散	
作业地点		工地现场 1#厂房	
作业项目 主要危险分析		高空临边作业——防止人员坠落。 高空落物——高空禁止抛落物件和设置施工区警戒。 起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤。 物体打击——材料搬运挤压、磕碰将造成材料损坏。	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	施工前项目部已对施工班组进行安全技术交底工作。 现场搬运工人 15 人, 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 指挥人员 1 人。 汽车吊 1 台, 专职司机 1 人, 叉车 1 台, 司机 1 人。	
	平面 布置	吊装区域地面设置警戒, 有专人旁站; 施工屋面已设置施工通道; 屋面上有专人指挥起吊作业;	
	安全 措施	工人均已佩戴安全帽; 临边防护已到位; 吊装工具牢靠合格; 安全措施满足作业条件;	
现场 主要 问题	吊装现场未设警戒。		监理 有关 措施
	整改结果: 已设置。		
		现场整改。	
		复验意见: 符合要求	
旁站 时间	开始	2019 年 08 月 23 日 09 时 00 分	对应 作业
	结束	2019 年 08 月 23 日 16 时 40 分	
		组件吊运前技术交底 清理垃圾, 工完场清	

旁站监理人员 (签名): 常青

施工负责人 (签名): 顾永红