

## 安全旁站监理记录表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目 编号: JSJY-JL-AQPZ-19

|                      |                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                  |            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 现场工作内容               |                                                                                           | 组件吊装与分散                                                                                                    |                                                                                                                  |            |
| 作业地点                 |                                                                                           | 工地现场 2#厂房                                                                                                  |                                                                                                                  |            |
| 作业项目<br>主要危险分析       |                                                                                           | 高空临边作业——防止人员坠落。<br>高空落物——高空禁止抛落物件和设置施工区警戒。<br>起重伤害——吊装物捆绑不牢将产生组件损坏或人员受伤。<br>物体打击——材料搬运挤压、磕碰将造成材料损坏。        |                                                                                                                  |            |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织<br>管理                                                                                  | 施工前项目部已对施工班组进行安全技术交底工作。<br>现场搬运工人 15 人, 管理人员 1 人, 安全员 1 人, 指挥人员 1 人。<br>汽车吊 1 台, 专职司机 1 人, 叉车 1 台, 司机 1 人。 |                                                                                                                  |            |
|                      | 平面<br>布置                                                                                  | 吊装区域地面设置警戒, 有专人旁站;<br>施工屋面已设置施工通道;<br>屋面上有专人指挥起吊作业;                                                        |                                                                                                                  |            |
|                      | 安全<br>措施                                                                                  | 工人均已佩戴安全帽;<br>临边防护已到位;<br>吊装工具牢靠合格;<br>安全措施满足作业条件;                                                         |                                                                                                                  |            |
| 现场<br>主要<br>问题       |        |                                                                                                            | 监理<br>有关<br>措施<br><br>复验意见:  |            |
|                      | 整改结果:  |                                                                                                            |                                                                                                                  |            |
| 旁站<br>时间             | 开始                                                                                        | 2019 年 08 月 30 日 09 时 00 分                                                                                 | 对应<br>作业                                                                                                         | 组件吊运前技术交底  |
|                      | 结束                                                                                        | 2019 年 08 月 30 日 17 时 40 分                                                                                 |                                                                                                                  | 清理垃圾, 工完场清 |

旁站监理人员 (签名):

施工负责人 (签名):