

安全旁站监理记录表

编号: ZHJL-WQJB -002

工程名称: 吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期及气候: 2019年11月28日 晴

工程地点: 中国河北景博玻璃制品有限公司

旁站监理的部位及工序: 组件吊装至美一屋面

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 10:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场负责人 1 名, 技术人员 2 名, 安全员 1 名。
2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。
3. 作业人员共计 14 人, 其中工作负责人 (监护) 1 人, 吊车司机 1 人, 记录人员 1 人。
4. 施工器具: 吊车一台。
5. 作业顺序: 吊车周边拉警戒线→捆绑组件→吊运组件→堆放至屋面。

监理情况:

1. 安全员已到位。
2. 作业过程中, 吊车周边已拉好安全警示带。
3. 特种作业人员持证上岗。
4. 施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员 (签字):

孙磊

2019 年 11 月 28 日



扫描全能王 创建