

旁站监理记录表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB -001

日期及气候：2019年11月23日 晴 | 工程地点：中国河北景博玻璃制品有限公司

旁站监理的部位及工序：水泥屋面支架等材料卸车

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：11:10

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 现场负责人 1 名，技术人员 2 名，安全员 1 名。
2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。
3. 作业人员共计 14 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机 1 人，记录人员 1 人。
4. 施工器具：吊车一台。
5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→捆绑支架等材料→吊运支架等材料→堆放至各个屋面。

监理情况：

1. 安全员已到位。
2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带。
3. 特种作业人员持证上岗。
4. 施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况：

吊车未设置警示线，已要求施工单位整改完成

旁站监理人员（签字）：

孙磊



2019年 11 月 23 日



扫描全能王 创建