

安全旁站监理记录

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW）

编号：ZHJL-JAQ2-004

现场工作内容			4号屋面吊装组件		
作业地点			4 号厂房北侧		
作业项目 主要危险分析			起吊导轨，起吊器具检查，安全防护用品。		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	监理、业主、总包、分包负责人到位，配安全指挥员 2人，辅助工 24人，佩戴安全帽，业主安保部派出专职人员协助吊装。			
	平面布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。			
	安全措施	能满足。 起吊时人员撤离，起吊完成后人员扶正放平。警示带放置符合要求。			
现场主要问题	无		监理 有关措施	经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有效证件。 车号：豫 G63969	
	整改结果：无			复验意见：无	
旁站时间	开始	2019 年 9 月 22 日 9 时 00 分	对应作业	正常	
	结束	2019 年 9 月 22 日 18 时 30 分		正常	

旁站监理人员：李连明

作业负责人：丁松

- 注 1. 记录由旁站监理人员填写。
- 3.‘施工现场安全文明施工评价’中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

