

安全旁站监理记录

工程名称：新乡达新源 3.9MW 分布式光伏发电项目（一期 1.9MW） 编号：ZHJL-JAQ2-001

现场工作内容		室外施工支架吊装	
作业地点		1号厂房西侧	
作业项目		起吊支架，起吊器具检查，安全防护用品。	
主要风险分析			
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	监理、业主、总包、分包负责人到位，配安全员 1 人，辅助工 9 人，佩戴安全帽，业主安保部派出专职人员协助吊装。	
	平面 布置	现场周围符合吊装。吊装设备能满足要求。	
	安全 措施	能满足。起吊时人员撤离，起吊完成后人员扶正连接。	
现场 主要 问题	无	监理 有关 措施	经检查起吊方法，人员能满足吊装方案有要求。并检查驾驶员的有证件。 车号：豫 G63969
	整改结果：无		复验意见：无
旁站 时间	开始	2019 年 7 月 25 日 09 时 30 分	对应 作业
	结束	2019 年 7 月 25 日 16 时 00 分	
			正常
			正常

旁站监理人员：李连明

作业负责人：丁松

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2.“施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

