

安全旁站监理记录表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-006

现场工作内容		组件吊运屋面		
作业地点		德信厂区南北楼		
作业项目 主要危险分析		吊运过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害		
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1 施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。		
	平面布置	1、吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。		
	安全措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好		
现场主要问题	安全措施到位		监理有关措施	严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
	整改结果： 无			复验意见： 无
旁站时间	开始	2019年08月18日 08时00分		对应作业
	结束	2019年08月18日 12时00分		
				组件吊运 918 块
				吊运完成，吊车撤离

旁站监理人员（签名）： 

作业负责人（签名）： 