

# 安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-012

|                      |                                          |                                                                                                                                       |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 现场工作内容               |                                          | 光伏支架吊卸                                                                                                                                |                                          |
| 作业地点                 |                                          | 蓝旗                                                                                                                                    |                                          |
| 作业项目<br>主要风险分析       |                                          | 1、机械伤害<br>2、物体打击<br>3、材料设备二次倒运                                                                                                        |                                          |
| 施工现场<br>安全文明<br>施工评价 | 组织管理                                     | 1、施工方案已审批，方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。       |                                          |
|                      | 平面布置                                     | 1、材料区域，吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。<br>3、吊车就位于施工区安装区域，摆放地面平稳。<br>4、施工区域现场布置满足施工安全要求。               |                                          |
|                      | 安全措施                                     | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。<br>2、吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中支架材料一端要用溜绳控制方向，待距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 |                                          |
| 现场<br>主要<br>问题       | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：                      |                                                                                                                                       | 监理指令：                                    |
|                      | <div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                       | <div style="text-align: center;">无</div> |
|                      | 整改结果：                                    |                                                                                                                                       | 复查意见：                                    |
|                      | <div style="text-align: center;">无</div> |                                                                                                                                       | <div style="text-align: center;">无</div> |
| 旁站<br>时间             | 开始                                       | 2019 年 11 月 6 日 9 时 0 分                                                                                                               | 对应<br>作业                                 |
|                      | 结束                                       | 2019 年 11 月 6 日 11 时 20 分                                                                                                             |                                          |
|                      |                                          | 开始前人、机、料、法、环良好。<br><br>作业完成后“工完、料净、场地清”。                                                                                              |                                          |

旁站监理人员（签名）：

王强伟

作业负责人（签名）：

焦雪松