

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 隆化县村级光伏扶贫电站项目 (一)

编号: HSF-P-AQPZ-002

现场工作内容		组件到场吊装		
作业地点		榆树庄村		
作业项目 主要风险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳		
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、现场车上及地面共配置施工人员 7 人, 组件吊装到地面, 满足现场施工需要。 2、吊装方案已制订, 并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位, 并配有专人指挥。		
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求, 安全措施符合安全文明标准化管理规定要求		
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、起重机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置标识牌, 严禁无关人员进入现场。		
现场主要问题	无		监理 有关 措施 复验意见: 无	
	整改结果: 无			
旁站时间	开始	2019 年 09 月 09 日 08 时 30 分	对应作业	已准备就绪, 开始吊装
	结束	2019 年 09 月 09 日 10 时 45 分		吊装完成

旁站监理人员 (签名): 王春金

作业负责人 (签名): 焦雪松

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。