

# 安全旁站监理记录表

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-AQPZ-025

|                                  |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                            |                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 现场工作内容                           |  <p>樱桃沟门村级光伏扶贫电站吊装高压动态无功补偿装置</p> |                                                                                                                    |                            |                          |
| 作业地点                             | 樱桃沟门村级电站                                                                                                           |                                                                                                                    |                            |                          |
| 作业项目<br>主要危险分析                   | 信号员、警示带、安全帽、雪后施工路滑。                                                                                                |                                                                                                                    |                            |                          |
| 施工<br>现场<br>安全<br>文明<br>施工<br>评价 | 组织<br>管理                                                                                                           | 8 名施工人员及 1 名 25 吨吊车司机；管理人员 1 名；指挥人员 1 名；<br>施工人员到场后，由现场管理人员进行讲解安全知识以及进行安全技术交底。                                     |                            |                          |
|                                  | 平面<br>布置                                                                                                           | 樱桃沟门村级光伏扶贫电站 SVG 基础四周                                                                                              |                            |                          |
|                                  | 安全<br>措施                                                                                                           | 设置警示带，工人佩戴安全帽，信号员指挥并穿好反光背心。各种机械设备和车辆严禁无证人员操作，并应对各种机械设备进行定期检修或更换，起吊作业严禁在大风和雷雨天气进行。起吊作业时，要注意绳索等捆绑物是否符合起吊要求，严禁吊车超载作业。 |                            |                          |
| 现场主要问题                           | 施工人员没有佩戴安全帽、防滑鞋。                                                                                                   |                                                                                                                    | 监<br>理<br>有<br>关<br>措<br>施 | 要求现场施工负责人立即给工人配备安全帽、防滑鞋。 |
|                                  | 整改结果：现场负责人已经给工人配备相应的安全帽、防滑鞋、棉手套。                                                                                   |                                                                                                                    |                            | 复验意见：已经整改                |
| 旁站<br>时间                         | 开始                                                                                                                 | 2019 年 12 月 14 日 10 时                                                                                              | 对<br>应<br>作<br>业           | 工程机械开始吊运                 |
|                                  | 结束                                                                                                                 | 2019 年 12 月 14 日 11 时                                                                                              |                            | 工程机械吊运完成                 |

旁站监理人员（签名）：张建军

作业负责人（签名）：田立成

注 1. 记录由旁站监理人员填写；

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。