

安全旁站监理记录表

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目项目

编号：JXM6-ZHJL--008

现场工作内容		一次舱吊装	
作业地点		光伏区	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高空坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已安全鉴证。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥和监护，安全员负责现场安全事宜。 3、施工前已进行全员安全交底并全员进行了签字。	
	平面布置	1、吊车区域与其他区域之间拉警戒线进行隔离，划分吊装区域与非吊装区域。 2、吊车就位于一次舱北侧，支撑平稳。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、一次舱吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要求防护措施，防止一次舱吊装时对接处将吊绳卡断。 3、现场人员远离一次舱区域。	
现场主要问题	无	监理有关措施	无
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2019 年 9 月 20 日 12 时 40 分	对应作业
	结束	2019 年 9 月 20 日 14 时 40 分	已具备吊装条件 已安全吊装结束

旁站监理人员（签名）：刘俊俊

作业负责人（签名）：阿平



扫描全能王 创建