

安全旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居（二期）屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMW-HZHJL-AQPZ-02

日期及气候：2019年09月18日 晴	工程地点：荆门东宝区子陵镇万华大道1号
旁站监理的部位及工序：1#仓库檩条吊装卸车	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：10:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名。
- 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。
- 3. 作业人员共计单位 10 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机 1 人，记录人员 1 人。
- 4. 施工器具：16T 吊车一台。
- 5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→捆绑檩条吊装、→堆放点。



监理情况：

- 1. 安全员已到位。
- 2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带。
- 3. 特种作业人员持证上岗。
- 4. 施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：



2019 年 09 月 18 日



扫描全能王 创建