

安全旁站监理记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWHL-ZHJL-AQPZ-03

日期及气候: 2019年09月14日 晴

工程地点: 荆门东宝区子陵镇万华大道1号



旁站监理的部位及工序: 1#、2#、3#仓库支架叉车卸车

旁站监理开始时间: 18:20

旁站监理结束时间: 21:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场负责人1名, 技术人员3名, 安全员1名。
2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。
3. 作业人员共计单位10人, 其中工作负责人(监护人)1人, 叉车司机1人, 记录人员1人。
4. 施工器具: 3T 叉车一台。
5. 作业顺序: 叉车周边拉警戒线→叉车卸车支架、压块、夹具、一散开堆放点。



监理情况:

1. 安全员已到位。
2. 作业过程中, 叉车周边已拉好安全警示带。
3. 特种作业人员持证上岗。
4. 施工过程符合要求。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字):

蔡永坤

2019年09月14日



扫描全能王 创建