


安全旁站监理记录表

工程名称：荆门万华家居（二期）屋顶分布式光伏发电项目

编号：JMWJH-ZHJL-AQPZ-04

日期及气候：2019年09月24日 晴		工程地点：荆门东宝区子陵镇万华大道1号	
旁站监理的部位及工序：1#、2#、3#仓库支架吊装			
旁站监理开始时间：8:30		旁站监理结束时间：10:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 现场负责人 1 名，技术人员 3 名，安全员 1 名。 2. 交底记录清楚，安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计单位 14 人，其中工作负责人（监护人）1 人，吊车司机 1 人，记录人员 1 人。 4. 施工器具：25T 吊车一台。 5. 作业顺序：吊车周边拉警戒线→捆绑支架吊装、压块、夹具捆绑吊装、一散开堆放点。			
			
监理情况： 1. 安全员已到位。 2. 作业过程中，吊车周边已拉好安全警示带。 3. 特种作业人员持证上岗。 4. 施工过程符合要求。			
发现的问题及处理情况： 无			
旁站监理人员（签字）：  2019 年 09 月 24 日			



扫描全能王 创建