

安全旁站监理记录表

工程名称: 荆门万华家居(二期)屋顶分布式光伏发电项目

编号: JMWII-ZHJL-AQPZ-05

日期及气候: 2019年09月29日 晴		工程地点: 荆门市东宝区子陵镇万华大道1号	
旁站监理的部位及工序: 4#仓库组件卸车			
旁站监理开始时间: 9:10		旁站监理结束时间: 11:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场负责人1名, 技术人员3名, 安全员1名。 2. 交底记录清楚, 安全设施及工具齐全。 3. 作业人员共计单位8人, 其中工作负责人(监护人)1人, 叉车司机1人, 记录人员1人。 4. 施工器具: 3T叉车一台。 5. 作业顺序: 叉车周边拉警戒线→叉车卸车、→散开堆放点。			
 施工区域: 项目区 施工内容: 4#仓库组件 施工负责人: 张瑞、张涛 监理负责人: 李金立、蔡柏林 拍摄时间: 2019.09.29 09:23 天气: 晴 24°C 地点: 荆门市·万华路		 施工区域: 项目区 施工内容: 4#仓库组件 施工负责人: 张瑞、张涛 监理负责人: 李金立、蔡柏林 拍摄时间: 2019.09.29 09:34 天气: 晴 24°C 地点: 荆门市·万华路	
监理情况: 1. 安全员已到位。 2. 作业过程中, 叉车周边已拉好安全警示带。 3. 特种作业人员持证上岗。 4. 施工过程符合要求。			
发现的问题及处理情况: 无			
旁站监理人员(签字): 蔡柏林 李金立 2019年 09 月 29 日			



扫描全能王 创建