


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：京东方智造服务产业园高创（苏州）电子有限公司 4MW 分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-PZ-03

日期及气候：2019 年 9 月 18 日晴 29-21℃	施工地点：四#楼屋顶
旁站监理的部位和工序：光伏支架基础砼浇筑	
旁站监理开始时间：8：00	旁站监理结束时间：17：00
施工情况： - 施工单位施工人员 20 人，施工员、安全员就位。 - 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 - 混凝土为苏州市南久和商品混凝土有限公司，等级为 C25，吊车垂直运输砼，共计 40 方。  施工记录 天气：晴 26度 东北风3级 湿度52% 工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司4WM分布式光伏发电项目 施工地点：四号楼五号楼中间 时间：2019-09-18 09:22:15  施工中 施工记录 天气：晴 27度 东北风3级 湿度45% 工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司4WM分布式光伏发电项目 施工地点：四号楼五号楼中间 时间：2019-09-18 10:18:42	
监理情况： - 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。 - 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。 - 现场旁站混凝土浇筑过程，检查混凝土施工工艺。	
发现问题： - 基础混凝土设施出现个别支架基础未放箍筋； - 基础混凝土设施震动棒提起过快； - 基础混凝土设施个别未压光； - 基础混凝土设施震动棒震动不到位；	
处理意见： 1、要求施工队返工重做，替换掉原基础设施， 2、要求施工队按照砼修补方案处理。	
备注（包括处理结果）： 施工单位已整改完成。	
承包单位：<u>北京京东方能源科技有限公司</u> 质检员：  日期：2019 年 9 月 18 日	项目监理单位：<u>正衡监理</u> 旁站监理人员： 日期：2019 年 9 月 18 日

填报说明：由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。