

# 安全旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-AQPZ-002

日期及气候：2019.10.11 晴	施工地点：光伏区高庄区
旁站监理的部位或工序：箱变卸车	
旁站监理开始时间：9:15	旁站监理结束时间：10:25
<p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场指挥员2名、安全员1名、管理人员1名、卸车施工人员2名、司机1名。</li> <li>2、特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。</li> <li>3、吊装作业区域设置有具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人或者有人通过。</li> <li>4、吊装人员佩戴安全帽，指挥人员配备对讲机。</li> <li>5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。</li> <li>6、检查特殊作业的证件及车辆的证件。</li> </ol>	
<p>监理情况：</p> <p>施工开始时，监理及时到位旁站，检查作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人吊装、对讲机指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。</p>	
<p>现场问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.拉设警示线范围半径小于吊车臂半径</li> </ol>	
<p>处理意见：</p> <p>1.增加警示线，警示线范围扩大，货车及吊车周边拉满大于吊车臂长半径，避免旁人随意走动</p>	
<p>备注(包括处理结果)：</p> <p>整改完毕后才进行后序吊装作业</p>	
<p>承包单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司</p> <p>质检员：徐杨</p> <p>日期：2019年10月11日</p>	<p>项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：薄冲</p> <p>日期：2019年10月11日</p>

本表由监理单位填写，监理单位存 1 份。



扫描全能王 创建