

# 安全旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-AQPZ-003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2019.10.21 晴                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工地点：光伏区杨家泊区                                                                 |
| 旁站监理的部位或工序：支架材料卸货                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 旁站监理开始时间：8:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 旁站监理结束时间：10:45                                                               |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场指挥员2名、安全员1名、管理人员1名、卸车施工人员2名、司机1名。</li> <li>2、特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。</li> <li>3、吊装作业区域设置有具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人或者有人通过。</li> <li>4、吊装人员佩戴安全帽，指挥人员配备对讲机。</li> <li>5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。</li> <li>6、检查特殊作业的证件及车辆的证件。</li> </ol> |                                                                              |
| <p>监理情况：</p> <p>施工开始时，监理及时到位旁站，检查作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人吊装、对讲机指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| <p>现场问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.支架材料未按顺序整齐堆放。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| <p>处理意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.材料堆放需合理整齐堆放，便于倒运施工。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |
| <p>备注(包括处理结果)：</p> <p>整改完毕后再进行后序吊装卸货</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |
| <p>承包单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司</p> <p>质检员：徐才扬</p> <p>日期：2019年10月11日</p>                                                                                                                                                                                                                                                | <p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：[Signature]</p> <p>日期：2019年10月11日</p> |

本表由监理单位填写，监理单位存 1 份。



扫描全能王 创建