

安全旁站监理记录表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-CZZH-AQPZ-006

日期及气候：2019.11.06 晴	施工地点：光伏区杨家泊区
旁站监理的部位或工序：电缆卸货	
旁站监理开始时间：14:35	旁站监理结束时间：16:45
施工情况： 1、现场指挥员2名、安全员1名、管理人员1名、卸车施工人员2名、司机1名。 2、特种工种持证上岗，人员配合到位，吊车作业正常，无违反强制性标准行为，管理人员跟班作业。 3、吊装作业区域设置有具体警戒线，起重机吊臂旋转半径范围内，禁止站人或者有人通过。 4、吊装人员佩戴安全帽，指挥人员配备对讲机。 5、施工前对所有是施工人员进行安全交底，确保施工安全。 6、检查特殊作业的证件及车辆的证件。	
监理情况： 施工开始时，监理及时到位旁站，检查作业人员安全帽都佩戴到位，并由专人吊装、对讲机指挥，吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。	
现场问题： 1.无。	
处理意见： 1.无。	
备注(包括处理结果)：	
承包单位：安徽天太太阳能光伏工程有限公司 质检员：徐杨 日期：2019年11月06日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：[Signature] 日期：2019年11月06日

本表由监理单位填写，监理单位存 1 份。



扫描全能王 创建