

安全旁站监理记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99Mw 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-AQPZ-004

现场工作内容		吊装光伏组件	
作业地点		联宝厂区 4#库南侧	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、4#库南侧吊车周围用警戒线进行隔离, 并有专人监护作业阻止无关人员进入作业区。 2、吊装维护区域为吊装作业半径扩展 2m 后的范围, 划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于联宝厂区 4#库南侧, 支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。 2、组件吊装时所用的吊带、固定绳索、卸扣必须符合吊装重物需求, 要检查确认无误方可使用。 3、起吊前检查组件箱体是否固定牢固, 吊装索具是否选择合理、卸扣是否已拧紧, 检查无误后方可吊装。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 吊车位置在 4#库门附近, 8 点 30 分左右时联宝厂区人员上班高峰期, 人员穿越吊装范围内比较危险。		监理指令: 吊车吊装位置进行更换, 远离库房门口, 避免不相关人员穿越, 排除安全隐患。
	整改结果: 吊车挪位, 远离人群。		复查意见: 符合要求。
旁站时间	开始	2020 年 06 月 07 日 7 时 30 分	对应作业
	结束	2020 年 06 月 07 日 10 时 00 分	
		开始前人、机、料良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。	

旁站监理人员(签名):

房立华

作业负责人(签名):

程建辉



扫描全能王 创建