

安全旁站监理记录表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-AQPZ-005

现场工作内容		吊装直流电缆(2#屋面敷设电缆)	
作业地点		联宝厂区 2#屋面前	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批,方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格,吊车已签订了租赁及安全协议,进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护,安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、2#屋面前吊车周围用警戒线进行隔离,并有专人监护作业阻止无关人员进入作业区。 2、吊装维护区域为吊装作业半径扩展 2m 后的范围,划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位位于联宝厂区 2#屋面前,支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理单位进行审核,方案满足施工要求。 2、电缆吊装时所用的吊带、固定绳索、卸扣必须符合吊装重物需求,要检查确认无误方可使用。 3、起吊前检查电缆是否固定牢固,吊装索具是否选择合理,卸扣是否已拧紧,检查无误后方可吊装。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 吊车作业半径隔离不到位,无关人员穿越。		监理指令: 要求施工单位立即整改,按要求加强作业防护措施。
	整改结果: 符合要求		复查意见: 符合要求
旁站时间	开始	2020 年 07 月 12 日 08 时 20 分	对应作业 开始前人、机、料良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2020 年 07 月 12 日 15 时 30 分	

旁站监理人员(签名):

房立伟

作业负责人(签名):

程明辉



扫描全能王 创建