

安全旁站监理记录表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-AQPZ-006

现场工作内容		吊装桥架等材料	
作业地点		联宝厂区 5#库前	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、5#库前吊车周围用警戒线进行隔离，并有专人监护作业阻止无关人员进入作业区。 2、吊装维护区域为吊装作业半径扩展 2m 后的范围，划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于联宝厂区 5#库南侧，支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、桥架吊装时所用的吊带、固定绳索、卸扣必须符合吊装重物需求，要检查确认无误方可使用。 3、起吊前检查桥架是否固定牢固，吊装索具是否选择合理、卸扣是否已拧紧，检查无误后方可吊装。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 加强安全管理		监理指令： 加强警戒，避免无关人员穿越
	整改结果： 符合要求		复查意见： 符合要求
旁站时间	开始	2020 年 07 月 23 日 08 时 00 分	对应作业 开始前人、机、料良好。 作业完成后“工完、料净、场地清”。
	结束	2020 年 07 月 23 日 11 时 20 分	

旁站监理人员（签名）：房立华

作业负责人（签名）：程明辉



扫描全能王 创建