

安全旁站监理记录表

工程名称: 南通象屿海洋装备有限责任公司 8 兆峰瓦光伏项目

编号: XYGF-003

日期及天气: 2019.11.15 晴	施工单位: 四川艾思玛电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 围栏、逆变器、运维通道材料吊装	
旁站监理开始时间: 7:15	旁站监理结束时间: 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场进行吊装作业,在设备人员进场前,已对人员进行资质审查(进行吊装作业人员有:吊车司机、起重操作员、指挥员和装卸工),确定施工人员拥有《特种设备作业人员证》,有施工资格。 2、对作业器械进行合格证审查、现场对起重吊装机械和吊具进行安全检查确认,确保处于完好状态。 3、现场已按照要求拉好警戒线。 4、吊装时,指挥人员利用对讲机对操作人员进行口头传达命令,操作人员在指挥人员的口令下进行操作,一切都在保证安全的情况下进行,组件调运时,重心保持一致,不存在偏重现象。 5、安全员到达现场监督。	
发现的问题及处理情况: 无.	
旁站监理人员(签字): 李明冬	2019 年 11 月 15 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。

