

安全旁站监理记录表

工程名称:温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-

现场工作内容		配电装置楼承台、连系梁混凝土浇筑		
作业地点		升压站配电装置楼		
作业项目 主要危险分析		本项目为临边作业，临边防护、用电安全及个人防护用品配到位为安全主控点		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织管理	有施工方案且已审批。施工单位及施工人员具有相应的资格，施工现场有专人指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜，施工前已进行了安全交底。		
	平面布置	现场总体平面布置满足安全施工要求；安全文明施工管理满足规定要求，施工照明符合要求。		
	安全措施	1、周围安全护栏满足安全要求。 2、施工人员进入施工现场正确佩戴安全帽，穿防滑鞋，振捣人员应正确佩戴绝缘手套及绝缘靴袖口和裤脚应扎紧并正确使用个人劳动防护用品；严禁进行上下交叉作业。禁止闲杂人员进入作业区域。 3、施工用电设施符合安全要求，配备三级箱，一机一闸，有漏电保护器保护。电器必须接地，震动棒必须有绝缘垫板，漏电开关必须灵敏可靠。砼浇筑前，对振动器进行试运行，振动器操作人员穿绝缘鞋，戴绝缘手套，振动器没有挂在钢筋上。 4、浇筑前检查模板及其支撑稳固等情况，施工中派 2 个木工严密监视，发现问题及时加固，施工中没有踩踏模板的支撑。 5、本项工程采用商品混凝土，并用汽车泵送。汽车泵指派专人看护，一旦发现异常立即停止施工并采取措施，防止安全事故。保证作业安全。泵管管口要有专人扶泵送管，严禁管口对人，泵车在运转时严禁将工具深入其内，泵车输料口有防护措施。		
现 场 主 要 问 题	夜间施工照明不到位		监 理 有 关 措 施	要求施工单位增加照明灯具
	整改结果：施工单位增加一个防水灯具			复验意见：现场有两个照明灯，满足照明使用。
旁 站 时 间	开始	2019 年 12 月 3 日 17 时 20 分	对 应 作 业	开始旁站时“人、材、机、法、环”良好。
	结束	2019 年 12 月 3 日 21 时 40 分		旁站结束时，工完料尽场地清。

旁站监理人员(签名):杨林宇

施工负责人(签名):孙伟峰