

安全旁站监理记录表

工程名称: 大连上电远洋光伏发电有限公司 12MWp (大连中远川崎) 屋顶分布式光伏发电项目
 编号: DLZY—ZHJL—PZ-005

现场工作内容		光伏区箱变就位吊装	
作业地点		1#2#3#4#	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场 安全文明 施工评价	组织管理	1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、箱变周围及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。 3、吊车就位于箱变、 <u>靠路一</u> 侧, 支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。 2、箱变、吊装时所用的吊带, 在吊点处要有防护措施, 防止因箱变的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中箱变一端要用溜绳控制方向, 待箱变、逆变距就位点的正上方 200~300mm 稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: 无		监理指令: 无
	整改结果:		复查意见:
旁站 时间	开始	2019 年 11 月 23 日 08 时 30 分	开始前人、机、料、法、环良好。
	结束	2019 年 11 月 23 日 12 时 30 分	作业完成后“工完、料净、场地清”。

旁站监理人员 (签名): 田在欣

作业负责人 (签名): 张进波



扫描全能王 创建