

# 安全旁站监理记录表

编号: KSLX-ZHJL-004


工程名称: 立讯电子(昆山) 3.5MWp 分布式光伏项目

|                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 现场工作内容         |                     | 光伏组件吊装                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 作业地点           |                     | B2 厂房屋面                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 作业项目<br>主要危险分析 |                     | 1、机械伤害<br>2、高处坠落<br>3、物体打击                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理                | 1、施工方案已审批, 方案满足施工要求。<br>2、施工人员具有相应的资格, 吊车已签订了租赁及安全协议, 进场前已进行安全签证。<br>3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护, 安全员负责现场的安全事宜。<br>4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。                                                                                                                                                                 |                    |
|                | 平面布置                | 1、场地及吊车周围用提示遮栏进行隔离, 并悬挂禁止跨越标志。<br>2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离, 划分吊装区域与非吊装区。<br>3、施工区域现场布置满足施工安全要求。                                                                                                                                                                                                       |                    |
|                | 安全措施                | 1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核, 方案满足施工要求。<br>2、横梁吊装时所用的吊带或钢丝绳, 在吊点处要有防护措施, 防止因横梁的主铁将吊绳卡断。<br>3、吊装过程中横梁两端要用溜绳控制横梁方向, 待横梁距就位点的正上方 200~300mm 稳定后, 作业人员方可开始进入作业点。<br>4、在构架顶部安装横梁的作业人员, 除严格遵守登高作业人员要求外, 还要时刻防止横梁吊移时将其撞倒。<br>5、作业人员的横梁外侧行走时, 必须设置水平安全绳。水平安全绳绳索两端应可靠固定, 并收紧, 绳索与棱角接触处加衬垫。架设高度离人员行走落脚点在 1.3~1.6m 为宜。 |                    |
| 现场主要问题         | 现场出现的各类违反安全文明现象及隐患: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 监理指令:<br><br>复查意见: |
|                | 整改结果:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 旁站时间           | 开始                  | 2020 年 05 月 01 日 09 时 30 分                                                                                                                                                                                                                                                                          | 对应作业               |
|                | 结束                  | 2020 年 05 月 0 日 17 时 30 分                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |

旁站监理人员(签名):



作业负责人(签名):

 2020.5.1