


安全旁站监理记录表

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目


编号：KSLX-ZHJL-005

现场工作内容		逆变器、汇流箱吊装	
作业地点		B2、B3 厂房屋面	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面 布置	1、场地及吊车周围用提示遮栏进行隔离，并悬挂禁止跨越标志。 2、吊装区域与其他区域之间用提示遮栏进行隔离，划分吊装区域与非吊装区。 3、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全 措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、横梁吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因横梁的主铁将吊绳卡断。 3、吊装过程中横梁两端要用溜绳控制横梁方向，待横梁距就位点的正上方 200~300mm 稳定后，作业人员方可开始进入作业点。 4、在构架顶部安装横梁的作业人员，除严格遵守登高作业人员要求外，还要时刻防止横梁吊移时将其撞倒。 5、作业人员的横梁外侧行走时，必须设置水平安全绳。水平安全绳绳索两端应可靠固定，并收紧，绳索与棱角接触处加衬垫。架设高度离人员行走落脚点在 1.3~1.6m 为宜。	
现场 主要 问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患：		监 理 有 关 措 施
	整改结果：		监理指令： 复查意见：
旁站 时间	开始	2020 年 05 月 02 日 09 时 30 分	对 应 作 业
	结束	2020 年 05 月 02 日 17 时 30 分	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：

 2020.5.2

