

安全旁站监理记录表

工程名称：常州金坛禾一新能源科技有限公司建设贝特瑞（江苏）新材料科技有限公司屋顶 10.8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL—001

现场工作内容		起重机吊运材料	
作业地点		厂区一号楼楼顶	
作业项目 主要风险分析		吊装过程不按规定和工作顺序进行，捆绑不牢，整体失稳，坍塌，高空坠落，物体打击伤害。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	吊车 1 台，人员 4 人，现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	平面 布置	现场组织满足安全施工要求，现场安全管理制度已落实，个人安全防护用品使用符合规定。	
	安全 措施	安全施工方案书面已报审，安全措施现场执行较好，施工过程中施工人员都能安全施工。	
现场 主要 问题	场地内杂物较多，影响吊车施工。		监 理 有 关 措 施
	整改结果： 已将大块杂物清除场地，不影响吊车施工。		
旁站 时间	开始	2020 年 01 月 04 日 10 时 30 分	对 应 作 业
	结束	2020 年 01 月 04 日 12 时 00 分	
			口头通知现场施工单位立即整改，严格按照安全文明施工标准化的要求施工。
			复查意见： 已按要求整改完毕
			方管屋顶倒运吊装放置
			已放置平整

旁站监理人员（签名）：时金宝

作业负责人（签名）：李永