

# 安全旁站监理记录表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-AQ-033

|                |       |                                                                                                                                  |      |
|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 现场工作内容         |       | 风机叶片吊装                                                                                                                           |      |
| 作业地点           |       | HG18 风机位                                                                                                                         |      |
| 作业项目<br>主要风险分析 |       | 1、大型机械拆卸措施不符合要求 2、吊车超负荷吊装，易造成机械损坏甚至吊车倾覆 3、操作人员精神状态不佳，或起重指挥操作人员配合不协调，易发生机械损坏、碰撞甚至倾覆 4、两机抬吊同一重物措施不完善或指挥失误，吊机配合不协调 5、起吊时出现瞬间强风 6、雷击 |      |
| 施工现场安全文明施工评价   | 组织管理  | 现场施工人员 25 人，金风厂家、施工单位各项管理人员现场指挥，施工设备主吊车 1 台 800T、副吊 2 台 80T，满足施工要求，施工过程顺利，未出现质量问题和安全事故。                                          |      |
|                | 平面布置  | 施工现场布置满足施工安全要求，施工现场安全文明施工管理满足规定要求。                                                                                               |      |
|                | 安全措施  | 监理旁站人员到位，检查现场安全防护到位，施工单位各管理人员到位，施工使用设备安全可靠，作业人员安全帽都配带到位，并由专人吊装、指挥、吊装过程均符合吊装方案要求及相关强制性标准。                                         |      |
| 现场主要问题         | 符合要求  |                                                                                                                                  | 符合要求 |
|                | 整改结果： |                                                                                                                                  |      |
| 旁站时间           | 开始    | 2021 年 2 月 8 日 8 时 0 分                                                                                                           | 对应作业 |
|                | 结束    | 2021 年 2 月 8 日 17 时 0 分                                                                                                          |      |
|                |       | 吊装准备工作                                                                                                                           |      |
|                |       | 吊装完成                                                                                                                             |      |

旁站监理人员（签名）：

徐文平

作业负责人（签名）：

赵彬